

Legnica, dn. 8.12.2023 r.

IM.0003.6.2023.VI

Pani
Aleksandra Krzeszewska
Radna Rady Miejskiej Legnicy
wm.

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 212/ZA/23 z 16.11.2023 r. dot. umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej” - etap II informuję, że:

Ad.1. Umowa na roboty budowlane została zawarta 2.11.2021 r. z Lesławem Chmielowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe "USBUD" Lesław Chmielowski, 59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9, na kwotę 3 328 023,20 zł brutto.

Ad.2. Umowny termin zakończenia robót – 14.03.2023 r.

Ad.3. W trakcie realizacji ww. robót budowlanych zawarto nw. aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 30.11.2021 r. dotyczący wprowadzenia robót zamiennych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 3 463 142,70 zł;
- Aneks nr 2 z dnia 10.08.2022 r. dotyczący wprowadzenia robót zamiennych, zwiększających i dodatkowych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 3 579 678,64 zł;
- Aneks nr 3 z dnia 28.09.2022 r. dotyczący wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 3 640 061,14 zł;
- Aneks nr 4 z dnia 29.11.2022 r. dotyczący wprowadzenia robót zwiększających i dodatkowych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 3 757 530,74 zł;
- Aneks nr 5 z dnia 9.03.2023 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia robót do dnia 30.06.2023r., wprowadzenia robót zamiennych, zwiększających, dodatkowych i zmniejszających oraz zmiany wartości umowy do kwoty 3 908 185,74 zł;
- Aneks nr 6 z dnia 23.06.2023 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia robót do dnia 29.09.2023r.

Jednocześnie informuję, że konieczność wprowadzenia robót dodatkowych i zwiększających wynikała m.in. z uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(zastępca Prezydenta)